



APLICACIÓN DEL FISM 2DO TRIMESTRE 2026



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FAISMUN	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
1	EBANO / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CALLE TLAXCALA COL OBRERA CABECERA MUNICIPAL	409,036.78	409,036.78	CONTRATO	29-05-2026 / 08-06-2026	85.00 %	60.00 %	105 PERSONA	2,170.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DATO
2	ESTACIÓN AUZA / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION AUZA MPIO DE EBANO SLP	1,750,325.91	1,750,325.91	CONTRATO	20-05-2026 / 18-06-2026	15.00 %	0.00 %	48 PERSONA	8,823.27 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DATO
3	PUJAL COY / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE 13 DEL NCPE PUJAL COY DEL MPIO DE EBANO SLP	1,595,614.56	1,595,614.56	CONTRATO	29-05-2026 / 25-06-2026	10.00 %	8.00 %	120 PERSONA	8,802.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DATO
4	PUJAL COY / REHABILITACION A BASE REVESTIMIENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL NCPE PUJAL COY DEL MPIO DE EBANO SLP	1,747,353.54	1,747,353.54	CONTRATO	01-06-2026 /28-06-2026	5.00 %	5.00 %	220 PERSONA	7490 METROCUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DATO