

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico-Financiero
Ejercicio Fiscal 2025
Municipio: EBANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero
2026-1732	AJINCHE MARLAND / APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS A GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA TORMENTA Y CANAL DE BAJA PRESIÓN, DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP (MARLAND)	11,400.00	0	0	11,400.00	CONTRATO	25-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1730	AURELIO MANRIQUE / APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS A GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA TORMENTA Y CANAL DE BAJA PRESIÓN, DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP (AURELIO MANRIQUE)	30,400.00	0	0	30,400.00	CONTRATO	25-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1728	EBANO / APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS A GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA TORMENTA Y CANAL DE BAJA PRESIÓN, DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP (CABECERA MUNICIPAL)	114,000.00	0	0	114,000.00	CONTRATO	25-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1731	EJIDO AMPLIACIÓN VELAZCO / APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS A GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA TORMENTA Y CANAL DE BAJA PRESIÓN, DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP (AMPLIACIÓN VELAZCO)	15,200.00	0	0	15,200.00	CONTRATO	25-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1733	ESTACIÓN AUZA / APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS A GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA TORMENTA Y CANAL DE BAJA PRESIÓN, DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP (AUZA)	11,400.00	0	0	11,400.00	CONTRATO	25-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1727	PONCIANO ARRIAGA / APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS A GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA TORMENTA Y CANAL DE BAJA PRESIÓN, DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP (PONCIANO ARRIAGA)	190,000.00	0	0	190,000.00	CONTRATO	25-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1729	PUJAL COY / APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS A GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA TORMENTA Y CANAL DE BAJA PRESIÓN, DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP (PUJAL COY)	102,600.00	0	0	102,600.00	CONTRATO	25-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1706	EBANO / RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTOS DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EBANO SLP	1,372,800.00	0	0	1,372,800.00	CONTRATO	01-06-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1562	PONCIANO ARRIAGA / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES CATEDRAL Y FRANCISCO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.	11,741,758.41	11,741,758.41	0	0	CONTRATO	24-06-2026 / 31-10-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1723	AJINCHE MARLAND / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES AUZA, AMPL VELAZCO, LAGUNA CHICA, MARLAND, REFORMA AGRARIA, VICHINCHIJOL DEL MPIO DE EBANO SLP (MARLAND)	70,200.00	0	0	70,200.00	CONTRATO	22-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1724	EJIDO AMPLIACIÓN VELAZCO / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES AUZA, AMPL VELAZCO, LAGUNA CHICA, MARLAND, REFORMA AGRARIA, VICHINCHIJOL DEL MPIO DE EBANO SLP (AMPLIACIÓN VELAZCO)	75,600.00	0	0	75,600.00	CONTRATO	22-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1725	EJIDO REFORMA AGRARIA / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES AUZA, AMPL VELAZCO, LAGUNA CHICA, MARLAND, REFORMA AGRARIA, VICHINCHIJOL DEL MPIO DE EBANO SLP (REFORMA AGRARIA)	18,900.00	0	0	18,900.00	CONTRATO	22-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1721	ESTACIÓN AUZA / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES AUZA, AMPL VELAZCO, LAGUNA CHICA, MARLAND, REFORMA AGRARIA, VICHINCHIJOL DEL MPIO DE EBANO SLP (AUZA)	56,700.00	0	0	56,700.00	CONTRATO	22-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1722	LAGUNA CHICA / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES AUZA, AMPL VELAZCO, LAGUNA CHICA, MARLAND, REFORMA AGRARIA, VICHINCHIJOL DEL MPIO DE EBANO SLP (LAGUNA CHICA)	16,200.00	0	0	16,200.00	CONTRATO	22-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-1726	VICHINCHIJOL NUEVO / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES AUZA, AMPL VELAZCO, LAGUNA CHICA, MARLAND, REFORMA AGRARIA, VICHINCHIJOL DEL MPIO DE EBANO SLP (VICHINCHIJOL)	48,600.00	0	0	48,600.00	CONTRATO	22-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-698	ANTIGUA REFORMA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANTIGUA REFORMA Y TRONCONAL DEL MPIO DE	235,506.60	0	0	235,506.60	CONTRATO	08-05-2026 / 22-05-2026	82.00 %	50.00 %
2026-560	AURELIO MANRIQUE / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO NCPE AURELIO MANRIQUE EBANO SLP	1,747,606.69	0	0	1,747,606.69	CONTRATO	27-04-2026 / 28-05-2026	80.00 %	40.00 %
2026-1496	EBANO / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CALLE TLAXCALA COL OBRERA CABECERA MUNICIPAL	409,036.78	0	409,036.78	0	CONTRATO	29-05-2026 / 08-06-2026	85.00 %	60.00 %
2026-969	ESTACIÓN AUZA / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION AUZA MPIO DE EBANO SLP	1,750,325.91	0	1,750,325.91	0	CONTRATO	20-05-2026 / 18-06-2026	15.00 %	0.00 %
2026-561	PLAN DE IGUALA / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN BENITO JUAREZ NCPE PLAN DE IGUALA EBANO SLP	1,748,316.42	0	0	1,748,316.42	CONTRATO	27-04-2026 / 24-05-2026	5.00 %	5.00 %
2026-705	PLAN DE IGUALA / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NCPE PLAN DE IGUALA EBANO SLP	1,295,837.38	0	0	1,295,837.38	CONTRATO	07-05-2026 / 31-05-2026	60.00 %	45.00 %
2026-1057	PUJAL COY / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE 13 DEL NCPE PUJAL COY DEL MPIO DE EBANO SLP	1,595,614.56	0	1,595,614.56	0	CONTRATO	29-05-2026 / 25-06-2026	10.00 %	8.00 %

2026-	PUJAL COY / REHABILITACION A BASE REVESTIMIENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL NCPE PUJAL COY DEL MPIO DE EBANO SLP	1,747,353.54	0	1,747,353.54	0	CONTRATO	01-06-2026 / 28-06-2026	5.00 %	5.00 %
2026-1939	PONCIANO ARRIAGA / APOYO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (SILO) PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MPIO DE EBANO SLP	196,350.00	0	0	196,350.00	CONTRATO	22-06-2026 / 01-07-2026	0.00 %	0.00 %
2026-709	AURELIO MANRIQUE / REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ NCPE AURELIO MANRIQUE EBANO SLP	1,747,628.62	0	0	1,747,628.62	CONTRATO	08-05-2026 / 10-06-2026	50.00 %	25.00 %
2026-1280	EBANO / SUELDOS Y SALARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,595,956.76	0	0	4,595,956.76	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	40.00 %	40.00 %
2026-1110	EBANO / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO DE EBANO SLP	740,566.16	0	0	740,566.16	CONTRATO	01-06-2026 / 12-06-2026	10.00 %	10.00 %
2026-1113	EBANO / ADQUISICION DE VEHICULOS (CUATRIMOTOS Y MOTOCICLETAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO DE EBANO SLP	830,250.00	0	0	830,250.00	CONTRATO	26-05-2026 / 04-06-2026	20.00 %	20.00 %
2026-1111	EBANO / EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO DE EBANO SLP	921,968.00	0	0	921,968.00	CONTRATO	28-05-2026 / 12-06-2026	10.00 %	10.00 %
2026-1935	EBANO / EQUIPAMIENTO DE SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP	1,442,870.00	0	0	1,442,870.00	CONTRATO	09-07-2026 / 15-07-2026	0.00 %	0.00 %